



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Crau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01077313-17	Nº SICOMV 012284/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUÁ	Apelido EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
----------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	287.201,42	% Período	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
				52,94%	47,06%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.253,36	% Período	52,94%	47,06%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.187,43	% Período	34,74%	65,26%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	252.760,63	% Período	59,99%	44,01%										
			% Período												
Total: R\$ 287.201,42															
Período:			%	52,94%	47,06%										
	Repasso:	150.183,90		133.517,52											
	Contrapartida:	1.852,81		1.647,19											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	152.036,70		135.164,72											
	%	52,94%		100,00%											
Acumulado:															
	Repasso:	150.183,90		283.701,42											
	Contrapartida:	1.852,81		3.500,00											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	152.036,70		287.201,42											

ARAGUACEMA
Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADAMILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR
CREA/CAU: CREA-TO 313978/D
ART/RT:

