

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIRETORIA DE ENG. DE OBRAS E POLÍTICAS URBANAS
PARECER TÉCNICO

Nº 074/2020

Ao Senhor

Ubiratan Carvalho Fonseca

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

E

Lizete de Sousa Coelho

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 2º ADITIVO DE PRAZO.

Empresa responsável pela obra: **Construtora Cristal do Norte LTDA, CNPJ: nº 10.622.012/0001-01**, através do Sócio Administrador Fabiano Roberto Matos do Vale Neto, Convite nº 004/2020, Contrato nº 66/2020 (Construção de Muro, Cobertura de Acesso Principal, Calçadas Externas e Estacionamento – Creche Tipo I, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins).

A **Diretoria de Eng. de Obras e Políticas Urbanas da Secretaria de Infraestrutura**, vem através deste, informar que: Conforme análise da equipe técnica, deferimos o 2º aditivo de prazo por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, por igual período, para assim a Empresa obter tempo hábil necessário para a devida continuidade e conclusão da obra: Construção de Muro, Cobertura de Acesso Principal, Calçadas Externas e Estacionamento – Creche Tipo I, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins.

Justificativa: Conforme descrito na solicitação através do Ofício nº 025/2020, verifica-se que, a empresa necessita de prazo contratual em decorrência da morosidade na entrega de materiais adquiridos fora do Estado do Tocantins e também pelos empecilhos enfrentados em virtude da pandemia do Covid-19.

Obs.: Este contrato estará vigente até 08/09/2020, e com a oficialização do 2º aditivo de prazo, terá vigência prorrogada até o dia 07/11/2020.

Paraíso do Tocantins, 04 setembro de 2020.

Charllington Winicius Borges

Engenheiro Civil - Fiscal
CREA: 200.190 D-TO

Charllington Borges
Engenheiro Civil
CREA. 200.190 D-TO

Kilmes Daihan A. M. Fortaleza

Superintendente de Obras

Ubiratan Carvalho Fonseca
Sec. Mun. Inf. de Infraestrutura
e Serv. Públicos

Lizete de Sousa Coelho
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Ato nº 124/2018 - NM